

Nome attività	Durata	07 Mar 16		14 Mar 16		21 Mar 16		28 Mar 16		04 Apr 16		11 Apr 16		18 Apr 16		25 Apr 16		02 Mag 16		09 Mag 16		16 Mag 16		23																								
		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1																																														
Perforazioni in elementi opachi	3 g	Z1																																														
Demolizione di volte in muratura eseguita a mano	4 g			Z1																																												
Iniezioni di miscele cementizie per tiranti	5 g			Z1																																												
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g					Z1																																										
Consolidamento di volta in muratura	6 g					Z1																																										
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3 g									Z1																																						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2 g									Z1																																						
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	2 g									Z1																																						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g									Z1																																						
Rimozione e riposizionamento di una campana	2 g									Z1																																						
Smobilizzo del cantiere	2 g																Z1																															
LEGENDA Zona:																																																
Z1 = ZONA UNICA																																																